



Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE N. 718 DEL 19/09/2017

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO LINATE - CUP
H21E14000180006 - CIG 605929613E - APPROVAZIONE DOCUMENTI
CONTABILI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

La Determina n. 718 del 19/09/2017 è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 19/09/2017 al 04/10/2017.



Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Proposta Nr. **886** del **19/09/2017**

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO LINATE - CUP H21E14000180006 - CIG 605929613E - APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA

Premesso che con Determinazione n. 182 del 23/03/2015 veniva aggiudicato l'**appalto per i lavori** in oggetto all'impresa **POLEDIL S.R.L.** con sede in Trescore Balneario (BG) C.F./P.I. 01822380166 **per un importo contrattuale pari a € 117.536,36 oltre IVA 10%** di cui € 52.832,83 oltre IVA per lavori, € 62.610,27 oltre IVA quale costo del personale ed € 2.093,26 oltre IVA quali oneri per la sicurezza;

Vista la Polizza fideiussoria n. 682.5107307.34 di Unipol Assicurazioni SpA **quale Cauzione Definitiva** prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi ed oneri contrattuali per un importo pari a 35.025,83 euro;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dall'impresa e dalla D.L. ing. Ilaria Gardina, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale si attesta che i lavori in oggetto sono stati **ultimati il giorno 16.10.2015** nel rispetto dei tempi pattuiti;

Preso atto della seguente documentazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale:

- **Registro di contabilità n. 3**, datato 13/11/2015, nel quale si attesta che l'importo totale dei lavori ammonta ad € 117.536,36 (IVA esclusa) e di conseguenza, dedotti i precedenti acconti ed effettuate le ritenute di legge residua il credito dell'impresa di € 16.150,75 + IVA;
- **Stato di Avanzamento Lavori n. 3 (SAL corrispondente al finale)** a tutto il 16/10/2015 nel quale si attesta che , dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi:
 - Importo delle lavorazioni soggette a ribasso € 87.763,64
 - Ribasso d'appalto 39,801% € -34.930,81
 - Importo delle lavorazioni al netto del ribasso .. € 52.832,84
 - Costo del personale non soggetto a ribasso € 62.610,27
 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.093,26
 - **Importo totale** **€ 117.536,36**

sottoscritto dalla D.L. ing. Gardina e dall'Impresa Poledil s.r.l. senza iscrizione di alcuna riserva;



Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Visto l'allegata Relazione sul conto finale, predisposta dalla D.L. Ing. Gardina;

Accertata la regolarità degli atti di cui sopra e ritenuto di procedere alla loro approvazione;

Assodato che durante il corso dei lavori l'impresa POLEDIL s.r.l. è stata autorizzata a subappaltare le seguenti opere:

- idrotermiche e sanitarie – impresa subappaltatrice: EUROIMPIANTI srl con sede in Torbole Casaglia (BS);
- pavimentazione e rivestimenti – impresa subappaltatrice: TEMPINI1932 srl con sede in Castenedolo (BS);
- serramentista – impresa subappaltatrice: GULLIVER PVC srl con sede in Calcinato (BS);
- elettriche – impresa subappaltatrice: ELETTRINDUSTRIALE srl con sede in Levate (BG);
- di finitura – impresa subappaltatrice: FACCINI srl con sede in Alzano Lombardo (BG);

Considerato che, ai sensi dell'art.92 L.F. il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 25 depositata in Cancelleria il 14/2/2017 ha dichiarato il fallimento (n. 24/2017 R.F.) della società POLEDIL SRL IN LIQUIDAZIONE con sede in Trescore Balneario (BG) C.F./P.IVA 01822380166 nominando Giudice Delegato il Dott. Giovanni Panzeri e Curatori fallimentari il Dott. Marco Leidi, l'Avv. Claudio Maroncelli e il Dott. Gianluigi Beretta;

Ricordato che, in seno al constatato fallimento ed in esito all'avviato procedimento sanzionatorio relativo alle riscontrate negligenze di cui alla comunicazione in atti comunali prot. 14039 del 28/4/2016, il Comune di Peschiera Borromeo ha presentato formale **istanza di insinuazione allo stato passivo dei creditori per l'importo di € 1.175,40** quale necessaria quantificazione delle penali contrattuali ed avente il numero cronologico assegnato pari al n. 676 del 31/7/2017;

Atteso che, al momento, non risulta possibile la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) in quanto è in corso il procedimento di acquisizione della seguente documentazione relativa agli impianti realizzati:

- dichiarazione di conformità impianto elettrico;
- dichiarazione di conformità impianti di illuminazione e di emergenza;
- dichiarazione di conformità impianti idraulici e di riscaldamento;
- dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali e schede tecniche da allegare al fascicolo dell'opera;
- manuali d'uso e manutenzione apparecchiature installate.

Dato atto che con Decreto Regionale n. 70 del 13/1/2015 è stato assegnato un contributo di euro 50.000,00 a fronte di un costo progettuale di € 169.543,49 (spesa ammessa pari € 100.000,00) e che R.L. ha provveduto in data 11/11/2015 con mandato di pagamento n. 11636 all'erogazione della prima quota di € 25.000,00 pari al 50% del contributo collegato all'inizio lavori;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

D E T E R M I N A



Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare la Relazione sul Conto Finale**, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, emesso dal Direttore dei Lavori in data 19/9/2017, inerente l'appalto per i lavori in oggetto realizzati dall'impresa POLEDIL S.R.L. con sede in Trescore Balneario (BG) P.I. 01822380166 **dando atto che l'importo finale ammonta ad € 117.536,36 oltre IVA 10%.**
3. **Di trasmettere il presente atto a Regione Lombardia**, inserendolo altresì unitamente agli allegati **sulla piattaforma GEFO**, all'uopo predisposta per la rendicontazione contabile e documentale degli appalti finanziati con d.d.s. n. 7145 del 24/7/2013, con la precipua finalità di poter ricevere il saldo del contributo regionale concesso.
4. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione C.C. n. 10 del 02/03/2017 di approvazione del Bilancio 2017.



**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE GESTIONE URBANA**
Ing. Pierluigi Taverni
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Ilaria Gardina

.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Pierluigi Taverni;1;2827982