



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

PROVINCIA DI MILANO

SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI e PROGETTAZIONI

Peschiera Borromeo 19.10.2015

APPALTO: RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI COMPO SPORTIVO DI LINATE – CUP H21E14000180006 – CIG 605929613E.

AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 182 del 23/03/2015 per un importo contrattuale pari a € 117.536,36 oltre IVA 10% di cui 52.832,83 oltre IVA per lavori, 62.610,27€ oltre IVA quale costo del personale e 2.093,26 oltre IVA quali neri per la sicurezza.

IMPRESA: POLEDIL SRL con sede legale in via Copernico 32, 24069 Trescore Balneario (BG). P.I. 01822380166 tel. 035/941789 Fax. 035/943724

CONTRATTO: in corso di perfezionamento

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(ai sensi dell' art. 172 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

Premesso che,

- La consegna dei lavori in oggetto è avvenuta in data 16.06.2015, come da verbale sottoscritto dalle parti;
- I lavori dovevano essere ultimati in 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi come da Capitolato Speciale d'Appalto e pertanto ultimati entro il 28.09.2015;
- L'Impresa Poledil srl ha presentato agli atti prot. n. 27977 del 02/10/2015 la richiesta di proroga di ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta);
- Con verbale di proroga del Direttore dei Lavori è stata accettata parzialmente la richiesta di proroga dell'Impresa Poledil srl, posticipando di 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi la data prevista di ultimazione dei lavori ovvero dal 28.09.2015 al **16 ottobre 2015**;

Tutto ciò premesso

L'anno 2015 il mese di ottobre il giorno 19 (diciannove) in Peschiera Borromeo presso il campo sportivo di Linate, in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 16.10.2015 nel rispetto dei tempi pattuiti.

Fatto in doppio esemplare, letto approvato e sottoscritto dalle parti.

L'impresa

POLEDIL S.R.L.

Il Direttore Lavori